

(بازرگانی آراد عمران کاسپین)

تاریخ شروع پروژه		۱۴۰۲/۱۰/۰۱		هفته ۱		هفته ۱		هفته ۱		هفته ۲		هفته ۳		هفته ۴		هفته ۵		هفته ۶		هفته ۷		هفته ۸		هفته ۹			
ردیف		فعالیت		شروع		پایان		روزها		%انجام		ش		ی		د		س		چ		پ		ج		ش	
۱ پیش تولید						-																					
۱.۱ مطالعات فنی و مهندسی		۱۴۰۲/۱۰/۰۱		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		۶۰		۷۵٪																			
۱.۲ خرید و حمل مترايل		۱۴۰۲/۱۱/۰۱		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		۳۰		۳۵٪																			
۲ مخزن شماره ۱-۸																											
۲.۱ برش و مونتاژ ورق کف مخزن		۱۴۰۲/۱۰/۱۵		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		۱۶		۱۰۰٪																			
۲.۲ جوشکاری ورق کف مخزن		۱۴۰۲/۱۱/۰۱		۱۴۰۲/۱۱/۱۵		۱۶		۱۰٪																			
۲.۳ برش و مونتاژ ۳ کورس اول		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۰۶		۱۷		۱۰۰٪																			
۲.۴ جوشکاری ۳ کورس اول		۱۴۰۲/۱۱/۰۷		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		۱۴		۷۵٪																			
۲.۵ ستون گذاری		۱۴۰۲/۱۱/۱۰		۱۴۰۲/۱۱/۱۵		۶		۰٪																			
۲.۶ برش و مونتاژ ۳ کورس دوم		۱۴۰۲/۱۱/۳۵		۱۴۰۲/۱۲/۰۶		۱۲		۳۰٪																			
۲.۷ جوشکاری ۳ کورس دوم		۱۴۰۲/۱۲/۰۷		۱۴۰۲/۱۲/۳۰		۱۴		۰٪																			
۲.۸ برش و مونتاژ کامبکت شل		۱۴۰۲/۱۲/۳۱		۱۴۰۲/۱۲/۲۲		۲		۳۰٪																			
۲.۹ جوشکاری کامبکت شل		۱۴۰۲/۱۲/۲۳		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۷		۰٪																			
۲.۱۰ تير ريزی		۱۴۰۳/۱۰/۰۳		۱۴۰۳/۱۰/۱۹		۱۷		۰٪																			
۲.۱۱ برش و مونتاژ ورق سقف		۱۴۰۳/۱۰/۲۰		۱۴۰۳/۱۰/۳۱		۱۲		۰٪																			
۲.۱۲ جوشکاری ورق سقف		۱۴۰۳/۱۰/۲۱		۱۴۰۳/۱۰/۲۳		۳۱		۰٪																			
۲.۱۳ مونتاژ و نصب اتصالات و هندريل		۱۴۰۳/۱۰/۱۵		۱۴۰۳/۱۰/۲۳		۱۷		۰٪																			
۲.۱۴ انجام تست		۱۴۰۳/۱۰/۳۱		۱۴۰۳/۱۰/۳۳		۳۱		۰٪																			
۲.۱۵ سندبلاست و رنگ آمیزی		۱۴۰۳/۱۰/۱۶		۱۴۰۳/۱۰/۳۳		۱۶		۰٪																			
۳ مخزن شماره ۱-۹																											
۳.۱ برش و مونتاژ ورق کف مخزن		۱۴۰۳/۱۰/۱۵		۱۴۰۳/۱۰/۳۳		۱۶		۰٪																			
۳.۲ جوشکاری ورق کف مخزن		۱۴۰۳/۱۰/۲۱		۱۴۰۳/۱۰/۴/۱۵		۱۵		۰٪																			
۳.۳ برش و مونتاژ ۳ کورس اول		۱۴۰۳/۱۰/۲۳۰		۱۴۰۳/۱۰/۴/۰۶		۱۸		۰٪																			
۳.۴ جوشکاری ۳ کورس اول		۱۴۰۳/۱۰/۲۷		۱۴۰۳/۱۰/۴/۳۰		۱۴		۰٪																			
۳.۵ ستون گذاری		۱۴۰۳/۱۰/۳۰		۱۴۰۳/۱۰/۴/۱۵		۶		۰٪																			
۳.۶ برش و مونتاژ ۳ کورس دوم		۱۴۰۳/۱۰/۳۵		۱۴۰۳/۱۰/۵/۰۶		۱۲		۰٪																			
۳.۷ جوشکاری ۳ کورس دوم		۱۴۰۳/۱۰/۳۷		۱۴۰۳/۱۰/۵/۳۰		۱۴		۰٪																			
۳.۸ برش و مونتاژ کامبکت شل		۱۴۰۳/۱۰/۳۱		۱۴۰۳/۱۰/۵/۲۲		۲		۰٪																			
۳.۹ جوشکاری کامبکت شل		۱۴۰۳/۱۰/۲۳		۱۴۰۳/۱۰/۵/۳۱		۹		۰٪																			
۳.۱۰ تير ريزی		۱۴۰۳/۱۰/۰۱		۱۴۰۳/۱۰/۱۹		۱۹		۰٪																			
۳.۱۱ برش و مونتاژ ورق سقف		۱۴۰۳/۱۰/۲۰		۱۴۰۳/۱۰/۳۱		۱۲		۰٪																			
۳.۱۲ جوشکاری ورق سقف		۱۴۰۳/۱۰/۰۱		۱۴۰۳/۱۰/۷/۳۰		۳۰		۰٪																			
۳.۱۳ مونتاژ و نصب اتصالات و هندريل		۱۴۰۳/۱۰/۱۵		۱۴۰۳/۱۰/۷/۳۰		۱۶		۰٪																			
۳.۱۴ انجام تست		۱۴۰۳/۱۰/۳۱		۱۴۰۳/۱۰/۸/۳۰		۳۰		۰٪																			
۳.۱۵ سندبلاست و رنگ آمیزی		۱۴۰۳/۱۰/۱۶		۱۴۰۳/۱۰/۸/۳۰		۱۵		۰٪																			
۴ مخزن شماره ۱۱-۱۰																											
۴.۱ برش و مونتاژ ورق کف مخزن		۱۴۰۳/۱۰/۱۵		۱۴۰۳/۱۰/۷/۳۰		۱۶		۰٪																			
۴.۲ جوشکاری ورق کف مخزن		۱۴۰۳/۱۰/۲۱		۱۴۰۳/۱۰/۸/۱۵		۱۵		۰٪																			
۴.۳ برش و مونتاژ ۳ کورس اول		۱۴۰۳/۱۰/۲۳۰		۱۴۰۳/۱۰/۸/۰۶		۱۸		۰٪																			
۴.۴ جوشکاری ۳ کورس اول		۱۴۰۳/۱۰/۲۷		۱۴۰۳/۱۰/۸/۳۰		۱۴		۰٪																			
۴.۵ ستون گذاری		۱۴۰۳/۱۰/۳۰		۱۴۰۳/۱۰/۸/۱۵		۶		۰٪																			
۴.۶ برش و مونتاژ ۳ کورس دوم		۱۴۰۳/۱۰/۳۵		۱۴۰۳/۱۰/۹/۰۶		۱۲		۰٪																			
۴.۷ جوشکاری ۳ کورس دوم		۱۴۰۳/۱۰/۳۷		۱۴۰۳/۱۰/۹/۳۰		۱۴		۰٪																			
۴.۸ برش و مونتاژ کامبکت شل		۱۴۰۳/۱۰/۳۱		۱۴۰۳/۱۰/۹/۲۲		۲		۰٪																			
۴.۹ جوشکاری کامبکت شل		۱۴۰۳/۱۰/۲۳		۱۴۰۳/۱۰/۹/۳۰		۸		۰٪																			
۴.۱۰ تير ريزی		۱۴۰۳/۱۰/۰۱		۱۴۰۳/۱۰/۱۹		۱۹		۰٪																			
۴.۱۱ برش و مونتاژ ورق سقف		۱۴۰۳/۱۰/۲۰		۱۴۰۳/۱۰/۳۰		۱۱		۰٪																			
۴.۱۲ جوشکاری ورق سقف		۱۴۰۳/۱۰/۰۱		۱۴۰۳/۱۰/۳۰		۳۰		۰٪																			
۴.۱۳ مونتاژ و نصب اتصالات و هندريل		۱۴۰۳/۱۰/۱۵		۱۴۰۳/۱۰/۳۰		۱۶		۰٪																			
۴.۱۴ انجام تست		۱۴۰۳/۱۲/۰۱		۱۴۰۳/۱۲/۲۹		۲۹		۰٪																			
۴.۱۵ سندبلاست و رنگ آمیزی		۱۴۰۳/۱۲/۱۶		۱۴۰۳/۱۲/۲۹		۱۴		۰٪																			