

(بازرگانی آراد عمران کاسپین)

تاریخ شروع پروژه سرپرستی پروژه		۱۴۰۲/۱۰/۰۱		هفته ۱۷		هفته ۱۷		هفته ۱۸		هفته ۱۹		هفته ۲۰		هفته ۲۱		هفته ۲۲		هفته ۲۳		هفته ۲۴				
		شروع	پایان	روزها	%انجام	ش	د	س	چ	پ	ج	د	س	چ	پ	ج	د	س	چ	پ	ج	د	س	چ
۱ پیش تولید		۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۶۰	۷۵٪																			
۱.۱ مطالعات فنی و مهندسی		۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۳۰	۳۵٪																			
۱.۲ خرید و حمل مترايل																								
۲ مخزن شماره ۱۰۸																								
۲.۱ برش و مونتاژ ورق کف مخزن		۱۴۰۲/۱۰/۱۵	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۶	۱۰۰٪																			
۲.۲ جوشکاری ورق کف مخزن		۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	۱۶	۱۰٪																			
۲.۳ برش و مونتاژ ۳ کورس اول		۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۱۷	۱۰۰٪																			
۲.۴ جوشکاری ۳ کورس اول		۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴	۷۵٪																			
۲.۵ ستون گذاری		۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	۶	۰٪																			
۲.۶ برش و مونتاژ ۳ کورس دوم		۱۴۰۲/۱۱/۳۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱۲	۳۰٪																			
۲.۷ جوشکاری ۳ کورس دوم		۱۴۰۲/۱۲/۰۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴	۰٪																			
۲.۸ برش و مونتاژ کلمبکت شل		۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۲	۳۰٪																			
۲.۹ جوشکاری کلمبکت شل		۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷	۰٪																			
۲.۱۰ تیر ریزی		۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۱۷	۰٪																			
۲.۱۱ برش و مونتاژ ورق سقف		۱۴۰۲/۱/۲۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۱	۱۲	۰٪																			
۲.۱۲ جوشکاری ورق سقف		۱۴۰۲/۱۰/۲۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۳۱	۰٪																			
۲.۱۳ مونتاژ و نصب اتصالات و هندريل		۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱۷	۰٪																			
۲.۱۴ انجام تست		۱۴۰۲/۱۰/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۱	۳۱	۰٪																			
۲.۱۵ سندیلاست و رنگ آمیزی		۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۳۱	۱۶	۰٪																			
۳ مخزن شماره ۱۰۹																								
۳.۱ برش و مونتاژ ورق کف مخزن		۱۴۰۲/۱۰/۱۵	۱۴۰۲/۱۰/۳۱	۱۶	۰٪																			
۳.۲ جوشکاری ورق کف مخزن		۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۵	۱۵	۰٪																			
۳.۳ برش و مونتاژ ۳ کورس اول		۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۱۸	۰٪																			
۳.۴ جوشکاری ۳ کورس اول		۱۴۰۲/۱۰/۰۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۱۴	۰٪																			
۳.۵ ستون گذاری		۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۵	۶	۰٪																			
۳.۶ برش و مونتاژ ۳ کورس دوم		۱۴۰۲/۱۰/۳۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۱۲	۰٪																			
۳.۷ جوشکاری ۳ کورس دوم		۱۴۰۲/۱۰/۰۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۱۴	۰٪																			
۳.۸ برش و مونتاژ کلمبکت شل		۱۴۰۲/۱۰/۲۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۲	۲	۰٪																			
۳.۹ جوشکاری کلمبکت شل		۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۹	۰٪																			
۳.۱۰ تیر ریزی		۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۱۹	۰٪																			
۳.۱۱ برش و مونتاژ ورق سقف		۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۱	۱۲	۰٪																			
۳.۱۲ جوشکاری ورق سقف		۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۳۰	۰٪																			
۳.۱۳ مونتاژ و نصب اتصالات و هندريل		۱۴۰۲/۱۰/۱۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۱۶	۰٪																			
۳.۱۴ انجام تست		۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۳۰	۰٪																			
۳.۱۵ سندیلاست و رنگ آمیزی		۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۱۵	۰٪																			
۴ مخزن شماره ۱۱۰																								
۴.۱ برش و مونتاژ ورق کف مخزن		۱۴۰۲/۱۰/۱۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۱۶	۰٪																			
۴.۲ جوشکاری ورق کف مخزن		۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۵	۱۵	۰٪																			
۴.۳ برش و مونتاژ ۳ کورس اول		۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۱۸	۰٪																			
۴.۴ جوشکاری ۳ کورس اول		۱۴۰۲/۱۰/۰۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۱۴	۰٪																			
۴.۵ ستون گذاری		۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۵	۶	۰٪																			
۴.۶ برش و مونتاژ ۳ کورس دوم		۱۴۰۲/۱۰/۳۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۱۲	۰٪																			
۴.۷ جوشکاری ۳ کورس دوم		۱۴۰۲/۱۰/۰۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۱۴	۰٪																			
۴.۸ برش و مونتاژ کلمبکت شل		۱۴۰۲/۱۰/۲۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۲	۲	۰٪																			
۴.۹ جوشکاری کلمبکت شل		۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۸	۰٪																			
۴.۱۰ تیر ریزی		۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۱۹	۰٪																			
۴.۱۱ برش و مونتاژ ورق سقف		۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۱	۰٪																			
۴.۱۲ جوشکاری ورق سقف		۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۳۰	۰٪																			
۴.۱۳ مونتاژ و نصب اتصالات و هندريل		۱۴۰۲/۱۰/۱۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۱۶	۰٪																			
۴.۱۴ انجام تست		۱۴۰۲/۱۲/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۹	۰٪																			
۴.۱۵ سندیلاست و رنگ آمیزی		۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴	۰٪																			