

طرح توسعه مخازن [زمانی بندی پروژه
بازرگانی، آراد عمران کاسبین]

تاریخ شروع پروژه سرپرستی پروژه		۱۴۰۲/۱۰/۰۱		هفته ۲۵		هفته ۲۵													
				شروع	پایان	روزها	%انجام	هفته ۲۵											
ردیف	فعالیت																		
۱ پیش تولید																			
۱.۱	مطالعات فنی و مهندسی	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۶۰	۷۵٪														
۱.۲	خرید و حمل متربال	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۳۰	۳۵٪														
۲ مخزن شماره ۱۰۸																			
۲.۱	برش و مونتاژ ورق کف مخزن	۱۴۰۲/۱۰/۱۵	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۶	۱۰۰٪														
۲.۲	جوشکاری ورق کف مخزن	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	۱۶	۱٪														
۲.۳	برش و مونتاژ ۳ کورس اول	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۱۷	۱۰۰٪														
۲.۴	جوشکاری ۳ کورس اول	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴	۷۵٪														
۲.۵	ستون گذاری	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	۶	۰٪														
۲.۶	برش و مونتاژ ۳ کورس دوم	۱۴۰۲/۱۱/۳۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱۲	۳۰٪														
۲.۷	جوشکاری ۳ کورس دوم	۱۴۰۲/۱۲/۰۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴	۰٪														
۲.۸	برش و مونتاژ کلمبکت شل	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۲	۳۰٪														
۲.۹	جوشکاری کلمبکت شل	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷	۰٪														
۲.۱۰	تیر ریزی	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۱۷	۰٪														
۲.۱۱	برش و مونتاژ ورق سقف	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۱	۱۲	۰٪														
۲.۱۲	جوشکاری ورق سقف	۱۴۰۲/۱۰/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۳۱	۰٪														
۲.۱۳	مونتاژ و نصب اتصالات و هندریل	۱۴۰۲/۱۰/۱۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۱۷	۰٪														
۲.۱۴	انجام تست	۱۴۰۲/۱۰/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۳	۳۱	۰٪														
۲.۱۵	سندبلاست و رنگ آمیزی	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۳۱	۱۶	۰٪														
۳ مخزن شماره ۱۰۹																			
۳.۱	برش و مونتاژ ورق کف مخزن	۱۴۰۲/۱۰/۱۵	۱۴۰۲/۱۰/۳۱	۱۶	۰٪														
۳.۲	جوشکاری ورق کف مخزن	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۵	۱۵	۰٪														
۳.۳	برش و مونتاژ ۳ کورس اول	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۱۸	۰٪														
۳.۴	جوشکاری ۳ کورس اول	۱۴۰۲/۱۰/۰۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۱۴	۰٪														
۳.۵	ستون گذاری	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۵	۶	۰٪														
۳.۶	برش و مونتاژ ۳ کورس دوم	۱۴۰۲/۱۰/۳۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۱۲	۰٪														
۳.۷	جوشکاری ۳ کورس دوم	۱۴۰۲/۱۰/۰۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۱۴	۰٪														
۳.۸	برش و مونتاژ کلمبکت شل	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۲	۲	۰٪														
۳.۹	جوشکاری کلمبکت شل	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۹	۰٪														
۳.۱۰	تیر ریزی	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۱۹	۰٪														
۳.۱۱	برش و مونتاژ ورق سقف	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۱	۱۲	۰٪														
۳.۱۲	جوشکاری ورق سقف	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۳۰	۰٪														
۳.۱۳	مونتاژ و نصب اتصالات و هندریل	۱۴۰۲/۱۰/۱۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۱۶	۰٪														
۳.۱۴	انجام تست	۱۴۰۲/۱۰/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۳۰	۰٪														
۳.۱۵	سندبلاست و رنگ آمیزی	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۳۱	۱۵	۰٪														
۴ مخزن شماره ۱۱۰																			
۴.۱	برش و مونتاژ ورق کف مخزن	۱۴۰۲/۱۰/۱۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۱۶	۰٪														
۴.۲	جوشکاری ورق کف مخزن	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۵	۱۵	۰٪														
۴.۳	برش و مونتاژ ۳ کورس اول	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۱۸	۰٪														
۴.۴	جوشکاری ۳ کورس اول	۱۴۰۲/۱۰/۰۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۱۴	۰٪														
۴.۵	ستون گذاری	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۵	۶	۰٪														
۴.۶	برش و مونتاژ ۳ کورس دوم	۱۴۰۲/۱۰/۳۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۱۲	۰٪														
۴.۷	جوشکاری ۳ کورس دوم	۱۴۰۲/۱۰/۰۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۱۴	۰٪														
۴.۸	برش و مونتاژ کلمبکت شل	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۲	۲	۰٪														
۴.۹	جوشکاری کلمبکت شل	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۸	۰٪														
۴.۱۰	تیر ریزی	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۱۹	۰٪														
۴.۱۱	برش و مونتاژ ورق سقف	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۱	۰٪														
۴.۱۲	جوشکاری ورق سقف	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۳۰	۰٪														
۴.۱۳	مونتاژ و نصب اتصالات و هندریل	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۶	۰٪														
۴.۱۴	انجام تست	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۹	۰٪														
۴.۱۵	سندبلاست و رنگ آمیزی	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴	۰٪														