

طرح توسعه مخازن [زمانی بندی پروژه
بازرگانی، آراد عمران کاسبین]

تاریخ شروع پروژه		۱۴۰۲/۱۰/۰۱		هفته ۵۷		هفته ۵۷	
ردیف	فعالیت	شروع	پایان	روزها	%انجام	ش	د
۱ پیش تولید							
۱.۱	مطالعات فنی و مهندسی	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۶۰	۷۵٪	۱۷	۱۶
۱.۲	خرید و حمل متربال	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۳۰	۳۵٪	۱۵	۱۴
۲ مخزن شماره ۱۰۸							
۲.۱	برش و مونتاژ ورق کف مخزن	۱۴۰۲/۱۰/۱۵	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۶	۱۰۰٪	۱۲	۱۱
۲.۲	جوشکاری ورق کف مخزن	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۵	۱۶	۱۰٪	۱۳	۱۲
۲.۳	برش و مونتاژ ۳ کورس اول	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۱۷	۱۰۰٪	۱۴	۱۳
۲.۴	جوشکاری ۳ کورس اول	۱۴۰۲/۱۰/۰۷	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴	۷۵٪	۱۵	۱۴
۲.۵	ستون گذاری	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	۶	۰٪	۱۶	۱۵
۲.۶	برش و مونتاژ ۳ کورس دوم	۱۴۰۲/۱۱/۳۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱۲	۳۰٪	۱۷	۱۶
۲.۷	جوشکاری ۳ کورس دوم	۱۴۰۲/۱۲/۰۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴	۰٪	۱۸	۱۷
۲.۸	برش و مونتاژ کامپکت شل	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۲	۳۰٪	۱۹	۱۸
۲.۹	جوشکاری کامپکت شل	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷	۰٪	۲۰	۱۹
۲.۱۰	تیر ریزی	۱۴۰۳/۰۱/۰۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۱۷	۰٪	۲۱	۲۰
۲.۱۱	برش و مونتاژ ورق سقف	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۲	۰٪	۲۲	۲۱
۲.۱۲	جوشکاری ورق سقف	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۳۱	۰٪	۲۳	۲۲
۲.۱۳	مونتاژ و نصب اتصالات و هندریل	۱۴۰۳/۰۲/۱۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۱۷	۰٪	۲۴	۲۳
۲.۱۴	انجام تست	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۳۱	۰٪	۲۵	۲۴
۲.۱۵	سندبلاست و رنگ آمیزی	۱۴۰۳/۰۳/۱۶	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۶	۰٪	۲۶	۲۵
۳ مخزن شماره ۱۰۹							
۳.۱	برش و مونتاژ ورق کف مخزن	۱۴۰۳/۰۳/۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۶	۰٪	۲۷	۲۶
۳.۲	جوشکاری ورق کف مخزن	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۵	۱۵	۰٪	۲۸	۲۷
۳.۳	برش و مونتاژ ۳ کورس اول	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۸	۰٪	۲۹	۲۸
۳.۴	جوشکاری ۳ کورس اول	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۱۴	۰٪	۳۰	۲۹
۳.۵	ستون گذاری	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۵	۶	۰٪	۳۱	۳۰
۳.۶	برش و مونتاژ ۳ کورس دوم	۱۴۰۳/۰۳/۲۵	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	۱۲	۰٪	۳۲	۳۱
۳.۷	جوشکاری ۳ کورس دوم	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	۱۴	۰٪	۳۳	۳۲
۳.۸	برش و مونتاژ کامپکت شل	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۲	۰٪	۳۴	۳۳
۳.۹	جوشکاری کامپکت شل	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۹	۰٪	۳۵	۳۴
۳.۱۰	تیر ریزی	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	۱۹	۰٪	۳۶	۳۵
۳.۱۱	برش و مونتاژ ورق سقف	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۲	۰٪	۳۷	۳۶
۳.۱۲	جوشکاری ورق سقف	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۲۰	۰٪	۳۸	۳۷
۳.۱۳	مونتاژ و نصب اتصالات و هندریل	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۱۶	۰٪	۳۹	۳۸
۳.۱۴	انجام تست	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۲۰	۰٪	۴۰	۳۹
۳.۱۵	سندبلاست و رنگ آمیزی	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۵	۰٪	۴۱	۴۰
۴ مخزن							